

## Checklist

# Project RI&E - Valgevaar in de SignTechniek: Werkzaamheden op hoogte

Bij buitenwerkzaamheden op hoogte moet u rekening houden met de weersomstandigheden. Werk in ieder geval niet op hoogte:

- Bij zware regenval
- Bij (naderend) onweer
- Bij mist (bij onvoldoende zicht op de ander)
- Bij flinke kou (gevoelsmatig)
- Tijdens het sneeuwen of ijzelen
- In/op beijzelde constructies
- Bij wind hoger dan windkracht 6 (op de werkplek!)
- Bij harde windstoten

Opdrachtnummer

Objectnaam

Plaats

Opdrachtgever

## Zijn er permanente voorzieningen bruikbaar?

ja\*      kooiladder      glazenwasserbak      permanente ladder met valbescherming  
anders, nl.

\* Indien permanente voorzieningen bruikbaar zijn, hoeft het schema niet verder te worden doorlopen

nee, maak een keuze in toe te passen maatregelen/werktuigen

### Schuine daken

omschrijving	gevaar	toe te passen maatregelen/werktuigen			
		prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4
alle situaties	direct valgevaar	hekwerk	vangnet	(rol)steiger	harnasgordel + vallijn + bevestiging op dak

**Indien geen keuze, is er overleg noodzakelijk met leidinggevende!**

### Platte daken

omschrijving	gevaar	toe te passen maatregelen/werktuigen			
		prioriteit 1	prioriteit 2	prioriteit 3	prioriteit 4
beschermde zone (> 4 m van dakrand)	geen				
onbeschermde zone (> 2 m < 4 m van dakrand)	valgevaar	zorg voor duidelijke markering			
direct nabij dakrand (< 2 m van dakrand)	direct valgevaar	hekwerk	vangnet	(rol)steiger	harnasgordel + vallijn + bevestiging op dak
vloeropening	val/struikelen	dichtleggen	hekwerk	vangnet	harnasgordel

**Indien geen keuze, is er overleg noodzakelijk met leidinggevende!**



## Motivatie voor het niet toepassen van bepaalde maatregelen/werktuigen

### Leuning/hekwerk

- Oprichten hekwerk levert onevenredig veel risico op dan werkzaamheden
- Oprichten hekwerk staat niet in verhouding tot tijdsduur werkzaamheden
- Constructie is niet geschikt om hekwerk/leuning te plaatsen

Anders, nl.

### (Rol)steiger

- Oprichten steiger levert onevenredig veel risico op dan werkzaamheden
- Oprichten steiger staat niet in verhouding tot tijdsduur werkzaamheden
- Ondergrond niet geschikt, nl.
- Onvoldoende ruimte, nl.

Anders, nl.

### Vangnet

- Oprichten vangnet niet mogelijk wegens ontbreken van ophangpunten
- Oprichten vangnet levert onevenredig veel risico op dan werkzaamheden
- Oprichten vangnet staat niet in verhouding tot tijdsduur werkzaamheden

Anders, nl.

### Opmerkingen

Naam opsteller

Datum

Handtekening

Naam

Datum gezien

Handtekening